Дума Ачитского муниципального округа
Восьмой созыв

РЕШЕНИЕ

28 октября 2026 года № 3/16
пгт. Ачит

О выполнении плана работ по ремонту дорог и их подготовке к зимнему содержанию в Ачитском муниципальном округе

Заслушав информацию и.о. директора МКУ АГО «Служба заказчика» А.А. Маринченко о выполнении плана работ по ремонту дорог и их подготовке к зимнему содержанию в Ачитском муниципальном округе, Дума Ачитского муниципального округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о выполнении плана работ по ремонту дорог и их подготовке к зимнему содержанию в Ачитском муниципальном округе принять к сведению (прилагается).

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Думы Ачитского муниципального округа по адресу: https://duma-achit.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы
Ачитского муниципального округа А.В. Торопов

Приложение
к Решению Думы
Ачитского муниципального округа
от 28 октября 2026 года № 3/16

Информация о выполнении плана работ по ремонту дорог и их подготовке к зимнему содержанию в Ачитском муниципальном округе

По состоянию на 28.10.2026 года МКУ АМО «Служба заказчика» выполнены и выполняются следующие работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1. По МК № 3 капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд к д. Ялым от автомобильной дороги «Подъезд к с. Большой Ут от км 190+510 автомобильной дороги «Пермь-Екатеринбург». Общая сумма контракта составляет 350 423 100,00 рублей. Срок выполнения работ 31.08.2028 года. По состоянию на 28.10.2026 год работы выполнены на сумму 338 478,01 рублей (разбивка оси и уборка деревьев). Фактически выполнено устройство земполотна и дорожной одежды (пщс) протяженностью 1,92 км и устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона протяженностью 1,92 км., устройство верхнего слоя асфальтобетона протяженностью 0,82 км Устройство водопропускной трубы 2*1,0 на ПК 16+70. Подрядчик АО «Свердловскавтодор».

2. - на основании договора выполнены работы по валке леса не учтенные контрактом на автомобильной дороге "подъезд к д. Ялым от автомобильной дороги «Подъезд к с. Большой Ут от км 190+510 автомобильной дороги Пермь-Екатеринбург» с ПК1+34 по ПК19+95 на сумму 289 761,53 рублей. Подрядчик ИП Гаптульбаров Д.А.

3. По МК № 4 капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Шулепова в пгт. Ачит работы выполнены на сумму 33 619 248,08 рублей (37 046 636,00 рублей). Фактически работы выполнены, ожидается загрузка исполнительной документации в ЕИС. Подрядчик ООО «СТРОЙ-СП»

4. По МК № 5 (лот № 1) 4 925 856 рублей 69 копеек, работы выполнены на 100%. Подрядчик ООО «СТРОЙ-СП»

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в пгт. Ачит на сумму 2 452 664,02 рублей. Выполнен ремонт по ул. Уральская (ремонт асфальтобетонного покрытия) и Заречная (укладка водопропускной трубы, отсыпка скальным грунтом и уплотнение щебнем).

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Верхтисинского ТУ на сумму 665 484,29 рублей. Выполнен ремонт в д. Верх-Тиса по ул. Центральная, в д. Русские Карши по ул. Красных Партизан (отсыпка щебнем).

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Русскопотамского ТУ на сумму 1 431 942,16 рублей. Выполнен ремонт по ул. Почтовая и ул. Советская в с. Русский Потам, а также грейдирование автомобильной дороги от д. Корзуновка до границы района.

- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог на сумму 375 766,22 рублей (194 кв.м.) – д. Гайны ул. Мира, Уральская, пер. Клубный, п. Уфимский ул. Советская, пгт. Ачит ул. Октября, Кусакина, Молодежная);

5. МК № 6 (лот № 2) 7 409 225 рублей 58 копеек, работы выполнены на 100%: Подрядчик ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ»

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Афанасьевского ТУ на сумму 3 473 309,21 рублей. Выполнен ремонт по ул. Трактовая в п. Афанасьевский.

- Ремонт дороги по ул. Заречная в д. Катырева на сумму 1 604 280,93 рублей.

- Ремонт дороги по пер. Мира в д. Нижний Арий на сумму 1 044 527,00 рублей.

- Ремонт дороги по ул. Труда в п. Уфимский на сумму 1 287 108,44 рублей.

6. МК № 9, 2 700 243 рублей 00 копеек, работы выполнены на 100%: ремонт элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского муниципального округа в целях обеспечения безопасности движения по маршрутам следования «Дом – Школа – Дом» В рамках данных мероприятий проведен ремонт тротуара в с. Русский Потам по ул. Мира протяженностью 398 м.п. Подрядчик ООО «СК ДАН»

7. МК № 13 (лот № 3) 2 714 009 рублей 64 копеек, ремонт части автомобильной дороги до кладбища в д. Корзуновка Срок выполнения работ по контракту 30.10.2026 года. Фактически работы выполнены, загружена исполнительная документации в ЕИС ведется приемка работ. Подрядчик ООО «Малодегтярский карьер»

8. МК № 14, 937 088 рублей 34 копеек, работы выполнены на 100%: ремонт элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения Ачитского муниципального округа в целях обеспечения безопасности движения по маршрутам следования «Дом – Школа – Дом» В рамках данных мероприятий проведен ремонт тротуара в пгт. Ачит по ул. Кусакина протяженностью 103 м.п. Подрядчик ИП Терентьев П.В.

9. В 2025 заключен МК на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по улицам Комсомольская, Первомайская, Юбилейная, Гагарина, Новая в п. Уфимский АМО СО. Сумма по контракту составляет 3 250 000,00 рублей. На данном этапе осуществляется подготовка документов для прохождения государственной экспертизы проектной документации. Подрядчик ООО «СТРОЙ-СП»

10. Заключен договор на выполнение работ по разработке рабочей документации по регулированию русла лога в границах улиц Уральская, Нагорная, Ясная, Восточная, Солнечная, Светлая в пгт. Ачит на сумму 420 000,00 рублей. Подрядчик ООО «СТРОЙ-СП»

11. Ремонт мостового сооружения (мост) через р. Потам в д. Верхний Потам на сумму 639 416,14 рублей. Подрядчик ИП Рогожников В.Н.

12. Восстановление дорожной разметки на сумму 577 372,60 рублей. Подрядчик ИП Лобанов Е.В.

13. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от д. Судницына до д. Безгодова на сумму 297 753,15 рублей. Подрядчик ИП Рогожников В.Н.

14. Оплачены услуги по найму спецтехники (грейдер) на сумму 98 000,00 рублей (ООО «СТРОЙ-СП»).

Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в периоде с ноября 2026 года по апрель 2027 года будет осуществляться по 7 муниципальным контрактам и одному договору на общую сумму 15 804 199,10 рублей, в том числе:

№ п/п	Генподрядчик сумма контракта 26-27/**25-26**	Протяженность дорог/ тротуаров, км	Обслуживаемые населенные пункты
1	ИП Стахеев Алексей Александрович (6 951 829,50) **(9 637 260,77)**	75,322/1,871	пгт. Ачит, п. Заря, д. Кочкильда, д. Давыдкова, д. Русские Карши, д. Верх-Тиса, с. Бакряж, с. Быково, д. Дербушева

2	ИП Рогожников Владимир Николаевич (3 576 584,60) **(4 229 093,70)**	51,774/5,122	п. Уфимский, д. Гайны, д. Нижний Арий, д. Верхний Арий, д. Безгодова, д. Судницына, д. Ильята
3	ИП Ташкинов Виктор Васильевич (1 454 120,00) **(1 485 918,00)**	25,258/2,392	с. Русский Потам, д. Верхний Потам, д. Артемейкова, д. Марийские Карши, д. Поедуги
4	ИП Кардашин Алексей Васильевич (801 800,00) **(849 571,20)**	20,045	с. Карги, д. Кирчигаз, д. Еманзельга, д. Коневка, с. Ключ, д. Катырева
5	ИП Ташкинов Виктор Васильевич (913 640,20) **(986 731,20)**	22,841	а/д Корзуновка – до границы района, д. Корзуновка, п. Первомайский
6	ООО «Уральские угодья». (1 518 993,00) **(1 518 993,00)**	25,44	д. Ялым, д. Осыпь, д. Сарга, д. Тюш, с. Афанасьевское, п. Афанасьевский, д. Сажина.
7	СПК «Большеутинский» (990 792,00) **(990 792,00)**	22,935	с. Большой Ут, д. Малый Ут, д. Колтаева, д. Лямпа, д. Волки, Д. Киршовка, д. Лузенина, д. Еремеевка, д. Сосновая Гора
Всего		244,962	

В целях зимнего содержания автомобильных дорог в д. Зобнина на период до 31.12.2026 года, общей протяженностью 1,347 км, заключен договор с АО «Свердловскавтодор» на сумму 62 140,00 рублей. С 01.01.2027 по 31.12.2027 года (25 циклов) будет заключен договор на сумму 93 210,00 рублей.